

Kreditabrechnung Hochwasserschutz unteres Gürbetal

Im Juni 2004 genehmigte die Abgeordnetenversammlung für die Retentionsplanung einen Planungskredit. In einem ersten Schritt wurde die Gefahrenkarte und im zweiten Schritt der Wasserbauplan erarbeitet. Dieser wurde 2014 vom Kanton genehmigt. 2015 bewilligten die Verbandsgemeinden auf Antrag der Abgeordnetenversammlung den Verpflichtungskredit. Anschliessend behandelte der Grosse Rat das Projekt und sagte die erforderlichen Subventionen zu. Es folgte die Ausführungsplanung.

Wesentliche Meilensteine Umsetzung

- 2010: Teilprojekt «Schwelle Mühlematt» vorgezogen realisiert; Finanzierung vollständig über den Renaturierungsfonds.
- 2018/2019: Realisierung «Etappe 1 Mühlethurnen» (Burgistein bis Müschemündung).
- 2020–2022: Realisierung «Etappe 2 Toffen» (ARA Kaufdorf bis Einmündung Toffenkanal); nach Nacharbeiten im Herbst 2024 definitiv abgeschlossen.
- 2024–2025: Subventionsabrechnung; erforderlich war aufgrund der Mehrkosten ein Nachkredit beim BAFU.
- 2026: Genehmigung der Kreditabrechnung durch den Vorstand.

Der ursprüngliche Kredit von 13.75 Mio. wurde insgesamt um lediglich 3.3% überschritten. Die damalige Planung sowie die vorgezogene Massnahme «Schwelle Mühlematt» wurden noch unter HRM1 realisiert, in früheren Jahren abgerechnet und der Abgeordnetenversammlung zur Kenntnis gebracht; sie sind in der nachfolgenden Aufstellung jedoch vollständig enthalten.

Kostenvoranschlag vom 03.05.2011

Umbau Schwelle Belp	290'000.00
HWS Toffen	4'246'230.19
Ausleitung Toffen bis ARA	2'859'935.78
Ausbau Mühlethurnen	4'766'908.96
Ausleitung Lohnstorf	366'593.24
Kosten Wasserbauplan	535'000.00
Teuerungsreserve	653'233.41
Rundungsdifferenzen	32'098.42
	<u>13'750'000.00</u>

→ Beschluss durch Verbandsgemeinden 2015 **13'750'000.00 genehmigter Kredit**

Gesamtkosten	Ausgaben	Einnahmen
Planung	631'712.70	488'085.50
Schwelle Mühlematt	289'913.70	289'913.70
Umsetzung HWS unteres Gürbetal	13'281'715.49	11'328'064.85
Total	14'203'341.89	12'106'064.05
Nettokosten		2'097'277.84

Genehmigter Kredit	13'750'000.00
Gesamtkosten	14'203'341.89
Kreditüberschreitung	453'341.89 3.30%

Zuständigkeit Genehmigung Vorstand: ≤ 10% von 13.75 Mio.

genehmigt vom Vorstand am 13. April 2026

eingesehen vom RPO am 28. April 2026